

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(道路)

令和5年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの      ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
道路の復旧																			
常磐自動車道	東日本高速道路(株)	平成27年3月1日に全線開通した。																	
一般国道6号	国	平成25年度内に本復旧が完了した。																	
県管理道路 川内村エリア																			
県道小野富岡線西/内工区	県(土木部)	-	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進				.....					第2期復興・創生期間での完了を目指す。				
県道小野富岡線五枚沢1工区	県(土木部)	-															平成30年度工事完了		
県道小野富岡線五枚沢2工区	県(土木部)	-	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進				.....					第2期復興・創生期間での完了を目指す。				
県道富岡大越線緊急現道対策	県(土木部)	-															平成27年度工事完了		
県管理道路 楡葉町エリア																			
県道小埴上郡山線井出工区	県(土木部)	-															平成30年度工事完了		
県道35号いわき浪江線他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面流出															平成29年度工事完了		
県道広野小高線楡葉工区	県(土木部)	-	工事推進	工事完了													令和4年12月供用		
県管理道路 田村市エリア																			
国道399号(掛札峠)	県(土木部)	-															平成28年度工事完了		
国道288号	県(土木部)	路面クラック															工事完了		
国道288号(船引バイパス)	県(土木部)	-	2工区:用地取得、工事推進 3工区:用地取得、工事推進	2工区:用地取得、工事推進 3工区:用地取得、工事推進	2工区:用地取得、工事推進 3工区:用地取得、工事推進	用地取得・工事				.....					第2期復興・創生期間での完了を目指す。				
県道吉間田滝根線(広瀬工区)	国 県(土木部)	-	(県)工事推進	(県)工事推進	(県)工事推進	工事									R5年度内の供用予定(公表済)～R2:社総交(復興)、R4～:社総交(通常)直轄権限代行事業について、R4年3月31日に引受済				
県管理道路 大熊町エリア																			

→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
国道288号 (野上小塚工区)	県(土木部)	—	工事完了、道路開通	工事完了、道路開通															R4工事完了
県管理道路 (佛還困難区域) 国道288号 他3路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂																	工事完了
県道391号 広野小高線 (熊川工区)	県(土木部)	—	調査設計、工事推進	工事推進	工事推進 用地取得	工事推進													第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県管理道路 南相馬市エリア																			
県道34号 相馬浪江線 他5路線(地震)	県(土木部)	路面亀裂など																	工事完了
県道391号 広野小高線 (津波)	県(土木部)	路面流出など																	H30年度工事完了
県道255号 幾世橋小高線 他1路線(津波)	県(土木部)	路面流出など																	工事完了
県道391号 広野小高線 (浪江小高工区)	県(土木部)	—	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、工事推進	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計	用地取得	工事推進											第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県道12号 原町川俣線 (下高平工区)	県(土木部)	—	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、工事推進	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計	用地取得	工事推進											第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県管理道路 飯館村エリア																			
国道399号 他3路線 (居住制限区域)	県(土木部)	路面亀裂																	工事完了
国道399号 他1路線 (佛還困難区域)	県(土木部)	路面亀裂																	工事完了
県管理道路 浪江町エリア																			
県管理道路 (津波被災地区) 長塚請戸浪江線 他1路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面流出																	工事完了
県管理道路 (避難指示解除準備区域) 国道114号 他6路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂																	工事完了
県管理道路 (居住制限区域) 相馬浪江線 他1路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂																	工事完了
県管理道路 (佛還困難区域) 国道114号 他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂																	工事完了
国道114号 (浪江拡幅2工区)	県(土木部)	—																	令和2年度完了。
国道114号 (柗平工区)	県(土木部)	—	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計 用地取得 工事推進	調査設計 用地取得 工事推進	調査設計	用地取得	工事推進											第2期復興・創生期間での完了を目指す。



●→ : 工種が見込めるもの

●.....→ : 工種が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
県管理道路 国道114号 (小綱木工区)	県(土木部)	—																	工事完了
県管理道路 国道114号 (山木屋1・2・3・交安工区)	県(土木部)	—	工事完了	工事完了															R4工事完了
県管理道路 国道349号 (大綱木工区)	県(土木部)	—	工事完了	工事完了															R4工事完了
県管理道路 原町川俣線 (飯坂工区)	県(土木部)	—	—																工事完了
県管理道路 広野町エリア																			
県道393号 上北迫下北迫線 他1路線(地震)	県(土木部)	地震による被災(道路)																	工事完了
県道広野小高線 北迫工区1	県(土木部)	—																	工事完了
県道広野小高線 北迫工区2	県(土木部)	—																	工事完了
県管理道路 葛尾村エリア																			
県管理道路 (掃運困難区域)	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂																	工事完了
県道浪江三春線 小出谷・東/沢橋工区	県(土木部)	—	測量設計推進	測量・調査・設計推進	工事着手														第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県管理道路 いわき市エリア																			
県道いわき上三坂小野線 小名浜道路	県(土木部)	—	工事推進	工事推進	工事推進														第2期復興・創生期間での完了を目指す。