

福島県 南相馬市（旧避難指示区域）

（基本方針）

- 南相馬市の旧避難指示区域におけるインフラは、住民が帰還して生活するうえで必要な水道、下水道、主要な道路等の公共インフラ及び小中学校や生涯学習センター、スポーツ施設等の公共施設を含めて、復旧を進める。
- 「旧避難指示区域の復興なくして南相馬市の復興なし」という認識のもと、平成28年7月12日に避難指示が解除された旧避難指示区域（帰還困難区域を除く）の再生を図る。
- 旧避難指示区域における津波被災区域の農地については、ほ場整備事業等を含めた土地利用が明確になり次第、順次整備を進める。

（復旧の概況）

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラについては、復旧作業は終了している。なお、農地・農業用施設の災害査定は終了し、復旧工事を実施中である。
- 医療福祉施設や市役所（区役所を含む）、集会施設など住民の生活環境やコミュニティ復活につながるインフラについても概ね復旧は終わり利用が可能な状態になっている。また、小高小中学校などの文教施設は再開済である。加えて、小高区復興拠点施設（小高交流センター）と小高区子どもの遊び場（NIKOパーク）が開所、おだか認定こども園が開園した。
- 帰還困難区域を除く旧避難指示区域内の本格的な生活再建に向けて、公設商業施設（小高ストア）を整備したほか、公共交通の確保や調剤薬局への支援などを実施中である。
- 令和5年3月31日現在の旧避難指示区域の居住人口は、住民登録人口の61.4パーセントに当たる4,330人となっている。

様式2「工程表」

令和5年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県南相馬市)

→ : 工程が見込めるもの

●..... : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/被害状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸対策 7地区海岸 (農地海岸)	県	堤防全半壊、沈下等																R2.3完了	
海岸対策 10地区海岸 (建設海岸)	県	堤防全半壊、沈下等																R3完了	
海岸対策 2地区海岸 (漁港海岸)	県	堤防全半壊、沈下等 現在は復旧済																H29完了	
漁港																			
漁港施設災害復旧事業 真野川漁港	県	漁港施設(防波堤・護岸等) の地盤沈下や崩壊 現在は復旧済																H29完了	
水産物荷捌き施設、漁具倉 庫、海水処理施設、鮮度保持 施設、作業場の整備	市	漁港施設が広範囲に損壊 現在は復旧済																「復旧完了済」	
河川																			
2級河川 小高川 他	県	河川堤防欠壊、沈下																R3完了	
準用河川 小沢川	市	河川護岸欠損 現在は復旧済																「復旧完了済」	
上水道																			
水源	市	小高区沿岸部の2簡易水道は施設流失・全壊、稼働停止 警戒区域解除後点検・稼働 現在は復旧済																「復旧完了済」	
浄水場	市	小高区沿岸部の2簡易水道は施設流失・全壊、稼働停止 警戒区域解除後点検・稼働 現在は復旧済																「復旧完了済」	
水道管	市	小高区沿岸部の2簡易水道は施設流失・全壊、稼働停止 警戒区域解除後原町区を含め 順次通水 現在は復旧済																「復旧完了済」	
飲料水確保施設(井戸)	市	地震及び原発事故による井戸の破損又は汚損により飲料水の確保困難 未給水区域の井戸掘削費用を一部補助																	
下水道																			
小高浄化センター	市	津波による設備水没被害、地震による場内地盤沈下 現在は復旧済																「復旧完了済」	

●→ : 工程が足るもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成否)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
小高処理区下水道管	市	地震により下水道管が被災 現在は復旧済																「復旧完了済」	
し尿処理																			
浄化センター	市	現在は復旧済																「復旧完了済」	
道路(市道)																			
市道女場・下浦線他 (地震)	市	開口クラック等、被災箇所92 箇所 現在は復旧済																「復旧完了済」	
市道蛸沢・塚原線他 (津波)	市	舗装流出等、被災箇所35箇 所 2箇所通行不能																「復旧完了済」	
市道橋梁	市	5橋																「復旧完了済」	
市道1級7号線	市	道路拡幅改良整備延長 L=6,000mのうち整備完了 L=5,924m	道路改良工L=280m 道路改良舗装工L= 380m (明許繰越) 道路改良舗装工L=226m 災害復旧工L=3,956m (事故繰越)	道路改良工L=280m 道路改良舗装工L= 380m 道路改良舗装工L=226m 災害復旧工L=3,956m	道路改良工事(吹付法特工) L=76.0m 設計					設計				工事				令和6年度末全線整備完了予定	
農地・農業用施設																			
農地	市・県	津波被災1,228ha 令和3年度まで (市) 41箇所査定済、23箇所完了 (18箇所換工) (県) 8箇所査定済。完了6箇所	(市) 田5箇所の工事実施予定(R5 年度完了予定) (県) 災害復旧工事(瓦礫撤去、盤上 げ工事等)を実施し、小高東部 地区の完了を目指す	(市) 田5箇所の工事完了 (県) 災害復旧工事(瓦礫撤去、盤上 げ工事等)を実施。	(県) 2箇所災害復旧工事(瓦礫撤 去、盤上げ工事等)を実施し、う ち小高東部地区の完了を目指す													(市) R4年度で完了 (県) 「復旧工事」(小高区)R8年度完了予定	
排水機場	県	平成30年度まで 3箇所査定済(小高、高平、金 沢)3地区完了																H30完了	
ため池・用・排水路	市	令和3年度まで ため池43箇所査定済、43箇所完了 水路15、頭首工10、揚水機11合計 98箇所査定済、18箇所(水路4頭首 工8、揚水機5)完了	(市) 水路5箇所の工事実施予定(R 5年度完了予定)	(市) 水路5箇所の工事完了														(市) R4年度で完了	
農道	市	地震によりクラック等の被災。 令和3年度まで 23箇所(橋梁2箇所含む)査定 済、10箇所完了	(市) 道路4箇所の工事実施予定(R 5年度完了予定)	(市) 道路4箇所の工事完了														(市) R4年度で完了	
海岸防災林の再生																			
防災林造成事業 (原町「小沢」)	県	・海岸防災林の森林が津波に より流失	・植生基盤盛土工 0.52ha着手 0.52ha完了 ・植栽工 4.37ha着手 4.37ha完了	・植生基盤盛土工 0.41ha着手 0.41ha完了 ・植栽工 5.89ha着手 5.28ha完了	・植栽工 0.61ha完了(前年度繰越分)					用地取得、植栽工の実施								令和5年度完了予定	

→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
小高図書館	市	建物修繕が必要																	「復旧完了済」
埴谷・島尾 記念文化資料館	市	建物修繕が必要																	「復旧完了済」
小高コミュニティセンター	市	建物修繕が必要																	「復旧完了済」
南相馬市(小高区) 就業改善センター	市	建物修繕が必要																	「復旧完了済」
小高体育センター	市	耐震補強(体育館) 建物修繕が必要																	「復旧完了済」
西部運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	「復旧完了済」
中部運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	「復旧完了済」
東部運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	「復旧完了済」
片草運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	「復旧完了済」
幼稚園																			
小高幼稚園	市	園舎建物修繕が必要 平成29年4月から再開																	「復旧完了済」
福浦幼稚園	市	園舎建物修繕が必要																	「復旧完了済」
金房幼稚園	市	園舎建物修繕が必要																	「復旧完了済」
鳩原幼稚園	市	園舎建物修繕が必要																	「復旧完了済」
保育園																			
おだか保育園	市	園舎建物修繕が必要																	おだか認定こども園として運営施設の 復旧完了(令和2年度)
認定こども園																			
おだか認定こども園	市																		小高幼稚園とおだか保育園を統合した 認定こども園の整備完了(令和2年度)
高等学校																			
小高商業高等学校	県	建物修繕が必要、耐震補強 (校舎、体育館) H29.4の統廃合(小高産業技 術高等学校)により廃校	今後も利活用方法を検討	利活用方法の検討	今後も利活用方法や解体・処分 を含めた方向性について検討														H29.4の統廃合により廃校したが、他の 学校もしくは学校以外の施設として 利活用できないかなど、解体・処分等 も含めた今後のあり方・方向性について 検討中。
小高工業高等学校	県	建物修繕が必要、耐震補強 (校舎、体育館)一復旧済み H29.4の統廃合により、小高産 業技術高等学校の校舎等として 使用中																	

→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成案)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
医療施設(公営)																			
南相馬市立総合病院付属 小高診療所 (旧小高病院)	市	施設修繕工事(外構、設備配 管等)等が必要																令和3年12月開所済み	
福祉施設																			
小高老人福祉センター	市	建物内外装、外溝ほか地震被 害修繕																「復旧完了済」	
小高保健福祉センター	市	建物内外装、外溝ほか地震被 害修繕																「復旧完了済」	
市役所・公共施設																			
小高区役所	市	建物被災無 周辺地盤沈下 現在は復旧済																「復旧完了済」	
公共交通(被災者支援)																			
ジャンボタクシー運行 (旧:一時帰宅等交通支援)	市	・JR常磐線は原ノ町駅~いわき 駅間で不通(震災直後) ・JR常磐線原ノ町駅~浪江駅間 不通(H30.4現在) ・JR常磐線浪江駅~富岡駅間 代行バス運行(H29.4から) ・JR全線運転再開(R2.3.14か ら)		・利用者のニーズの把握及び 利用状況に応じたダイヤの検 討															
除染																			
先行除染	国	小高庁舎、消防署、 上下水道施設及び駐在所の 除染実施済み																	
面的除染	国	H24年4月 特別地域内除染実施計画策定 H25年12月 特別地域内除染実施計画一部改 定 H29年3月 面的除染完了																	
フォローアップ除染	国	必要に応じて、除染のフォ ローアップを実施	必要に応じて、除染のフォロ ーアップを実施する。	除染のフォローアップの実施無 し。	必要に応じて、除染のフォロ ーアップを実施する。	●.....→													
南相馬市計画	市	H23年11月 除染計画策定 H25年1月 除染実施計画策定 除染計画改定 (H25年6月、H 26年1月、H27年3月、H29年 3月、平成30年5月)																除染作業進捗により適宜改定	
仮置場	国	除染仮置場(10ヶ所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への輸送、原状回復を 実施した。	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への輸送、原状回復を 実施する。	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設への輸送、原状回復 →													
仮置場	市	除染特別地域を除く市内全域 分の仮置場を確保	除去土壌等の中間貯蔵施設へ の輸送完了 3か所の仮置場で原状回復・2 か所の返還(1か所は市有地)	除去土壌等の中間貯蔵施設へ の輸送完了 3箇所の仮置場で現状回復、2 箇所を返還	1箇所の仮置場で現状回復の ための測量設計	測量設計 → 原状回復工事 →												○除去土壌等の中間貯蔵施設への輸 送は令和4年度完了 ○原状回復の工程について令和8年 度完了予定	
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働終了																当初、平成29年度までとしていた仮設焼却 施設の事業計画を令和2年度までに延長。	

南相馬市のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路(市管理分)	◎	[道路] 復旧済 127箇所/被災 127箇所 [橋梁] 復旧済 5箇所/被災 5箇所	R元年度 (復旧完了後に 実施の市道1級 7号線の改良工 事は、R6年度 竣工予定)
河川(市管理分)	◎	[復旧済] 準用河川小沢川(復旧済 1箇所/被災 1箇所)	H27年度
河川(県管理分)	◎	[復旧済] 5河川/被災 5河川	R3年度
漁港(市管理分)	◎	[復旧済] 真野川漁港(復旧済 1漁港/被災 1漁港)	R元年度
漁港(県管理分)	◎	[復旧済] 真野川漁港(復旧済 1漁港/被災 1漁港)	H30年度
海岸	◎	[農地海岸] 復旧済 7箇所/被災 7箇所 (角部内・蛭沢・棚塩・小浜零・村上・井田川/小沢)	R元年度
		[漁港海岸] 復旧済 2海岸/被災 2海岸	H30年度
		[建設海岸] 復旧済 10海岸/被災 10海岸	R3年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成(133.8ha) ・植生基盤盛土工 133.8/133.8ha ・植栽工 85.1/85.7ha	R5年度
上水道(津波被災地 域を除く) 簡易水道	◎	[復旧済] 原町上水道・小高上水道 [復旧済] 小高北部簡易水道・小高西部簡易水道	H24・25年度 H24年度
飲料水確保施設	◎	[補助終了] 井戸整備(市単独補助)	H29年度
下水道 (し尿処理含)	◎	[復旧済] 小高浄化センター [復旧済] 小高処理区下水道管 [復旧済] 雫浄化センター(し尿処理施設)	H25年度 H25年度 H24年度
農地・ 農業用施設	○	(市) [農地] 復旧済 23箇所/被災 23箇所 (廃工18箇所) [ため池] 復旧済 43箇所/被災 43箇所 [用排水] 復旧済 23箇所/被災 23箇所 (廃工13箇所) [道路] 復旧済 14箇所/被災 14箇所 (廃工9箇所) (県) [農地] 復旧済 6箇所/被災 8箇所 [排水機] 復旧済 3箇所/被災 3箇所	(原町区) R2年度 (小高区) R4年度 R8年度 H30年度
公共施設	◎	小高区役所、小高図書館 [復旧済] 小高区就業改善センター、小高体育センター 西部運動場、中部運動場、東部運動場	H25年度
医療福祉施設	◎	小高病院(R1.8休止、R1.10廃止) 小高診療所(R1.8開設、R3.12.16新たな診療所を開所) [復旧済] 小高老人福祉センター [復旧済] 小高保健福祉センター [復旧済] おだか保育園	R3年度 H25年度 H27年度 H25年度

文教施設	◎	[復旧済] (小学校) 小高、金房、福浦、鳩原 (H29.4 再開) [復旧済] (中学校) 小高 (H29.4 再開) [復旧済] (幼稚園) 小高 (H29.4 再開)、金房、福浦、鳩原 [復旧済] (その他) 埴谷・島尾記念文学資料館	H25 年度
	◎	[復旧済] (高校) 小高産業技術高等学校 (H29.4 開校)	H29 年度
住宅	◎	[実施済] 小高区内市営住宅 (115 戸 / 115 戸中) [建設済] 災害公営住宅 (40 戸) [整備済] 移住・定住者向け住宅団地 (68 区画)	H30 年度 H27 年度 H29 年度
	◎	[整備済] (防災集団移転) 住宅団地 21 地区の整備 [実施済] (防災集団移転) 移転元地の買取り	H28 年度 H29 年度
公共交通対策 (被災者支援)	○	[実施中] ジャンボタクシー運行 (旧避難指示区域内等の 交通弱者のための移動手段確保)	H30 年度
除染 (旧警戒区域外)	◎	[実施済] フォローアップ除染完了	H29 年度
除染 (除染特別地域)	◎	[実施済] 面的除染が完了	H29 年 3 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等 (2,634 件) の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 解体撤去完了	R3 年 3 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし