

福島県 檜葉町

(基本方針)

- 農地・農業関連施設の整備に重点を置き、営農再開を加速化させる。
- 商業施設「ここなら笑店街」、みんなの交流館「ならは CANvas」を整備したことに伴い、多くの方々が交流を図るこれらの施設を連携させることで、再び町に賑わいを取り戻す。

(復旧の概況)

- 道路、上下水道等、生活に欠かせない生活インフラは復旧している。また、町営住宅については工事が完了し、既に入居開始している。また、笑ふるタウン内に分譲住宅を整備し、1工区(18区)は完売し、現在、2工区(集合住宅6区、戸建住宅31区)を販売している。
- 教育関連施設については、平成29年度から町内においてあおぞらこども園と小・中学校が再開した。また、町の観光スポットであるサイクリングターミナルやしおかぜ荘も復旧し、総合グラウンドには、被災で解体した屋内体育施設(体育館・プール・トレーニングジム)を整備し完成した。
- 原発事故により避難を余儀なくされている富岡支援学校について、令和6年度中に檜葉町に新校舎を建設し、双葉地区特別支援学校として再開予定。

| 事業 | 整備主体 | 被災/稼働状況 | R4年度の目標 (R4.9.16公表) | R4年度に実施 したこと(成果) | R5年度に実施 すること(目標) | R5年度 | | | | R6年度 | | | | R7年度 | | | | R8年度以降 | 備考・ポイント等 |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------------------------------------------------|----------|
| | | | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| ならはスマートインター線 道路改築事業 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和3年度 工事完了 | |
| 木屋・小六郎線 道路改築事業 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和3年度 事業終了 | |
| 6 農地・農業用施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排水機場 | 県 | 木戸川排水機場N=1基津 波及び地震により被災 (H30まで1箇所完了) | | | | | | | | | | | | | | | | 平成30年度 工事完了 | |
| 農地(沿岸部以外) | 町 | 田:7箇所 畦畔崩落・土砂流入・石積 崩落(H28まで6箇所完了) | | | | | | | | | | | | | | | | 平成29年度 工事完了 | |
| ため池 | 町 | 10箇所(H28まで10箇所完 了) 前後法ブロック沈下・法面 崩落 底樋周り及び洪水吐漏水 | | | | | | | | | | | | | | | | 平成28年度 工事完了 | |
| ため池放射性物質対策 | 町 | 県のモニタリング調査で基 準値を超えていた11箇所に ついて調査及び対策工を実施する | | | | | | | | | | | | | | | | 平成30年度 工事完了 (残り1池については復旧の必要なし) | |
| 用排水施設 | 町 | 頭首工:1箇所 護岸崩落・ 堰自動倒伏不能(1箇所完 了) 水路:28箇所 土砂崩落 による閉塞(H28まで27箇所 完了) 不等沈下・側壁倒壊 | | | | | | | | | | | | | | | | 平成29年度 工事完了 | |
| 農道 | 町 | 農道:5箇所 路肩崩落・ 土砂堆積 | | | | | | | | | | | | | | | | 平成28年度 工事完了 | |
| 農地(沿岸部) | 町 | 農地再生 15箇所 及び土地改良事業(H27ま で10地区完了) | | | | | | | | | | | | | | | | 平成28年度 工事完了 仮置き場の指定を受け対策不可の箇 所を除いて工事完了済み | |
| 林道 | 町 | 路肩崩落・土砂堆積 | | | | | | | | | | | | | | | | 平成29年度 工事完了 | |
| 7 海岸防災林の再生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防災林造成事業 (楢葉) | 県 | ・地震により海岸防災林の 地盤が沈下するとともに、 森林が津波により流失し た。 | | | | | | | | | | | | | | | | 令和2年度完了 | |
| 治山施設災害復旧事業 (楢葉) | 県 | ・津波により防潮工が被災 した | | | | | | | | | | | | | | | | 平成28年度完了 | |
| 8 防災無線整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業 | 整備主体 | 被災/稼働状況 | R4年度の目標 (R4.9.16公表) | R4年度に実施 したこと(成果) | R5年度に実施 すること(目標) | R5年度 | | | | R6年度 | | | | R7年度 | | | | R8年度以降 | 備考・ポイント等 |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 天神岬スポーツ公園災害復旧事業 | 町 | サイクリングロード舗装・公園周辺フェンス・電気設備・給排水設備・建築(建築物、構造物修繕、撤去工事)、芝生播種 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成29年度 事業完了 |
| 木戸川溪谷遊歩道災害復旧事業 | 町 | 展望広場・便所・遊歩道外 | | | | | | | | | | | | | | | | | 工事完了 |
| 岩沢海水浴場災害復旧事業 | 町 | 落石防止柵 | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和3年度工事完了 |
| 13 公営住宅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町営住宅 | 町 | 建物修繕が必要 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成28年度工事完了 平成29年1月から募集開始 平成29年3月から入居開始 |
| 14 産業用施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南工業団地災害復旧 (専用排水管) | 町 | 専用排水管破損及び閉塞 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成26年度工事完了 |
| 南工業団地災害復旧 (調整池外) | 町 | 調整池周辺法面崩落 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成26年度工事完了 |
| 15 復興まちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり計画 | 町 | 津波防災地域づくり計画の作成 地域復興計画の作成 ※津波による浸水面積 約2.87km2 死者11名(行方不明者2名) 流失全壊125戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | 策定完了済み |
| 16 除染 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 先行除染 | 国 | 集会所、焼却施設、大阪地区・乙次郎地区一帯等の除染実施済み | | | | | | | | | | | | | | | | | 集会所(波倉・旭ヶ丘・松館・営団・下井出・北田・山田浜・山田岡・上井出・下繁岡・繁岡・大谷・上小塙・女平・上繁岡・下小塙・榎木下)、奥海、北田、櫛葉町役場近辺、焼却施設、大阪地区・乙次郎地区一帯等 |
| 面的除染 | 国 | 平成26年3月面的除染完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | 完了済み |
| フォローアップ除染 | 国 | 必要に応じて、除染のフォローアップを実施 | 必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。 | 除染のフォローアップの実施無し。 | 必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。 | → | | | | | | | | | | | | | |
| 仮置場 | 国 | 除染仮置場(R4末現在:9ヶ所) | 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復 | 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施した。 | 原状回復を実施する。 | ← | | | | | | | | | | | | | R4年度までに除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を完了。 |
| 17 災害廃棄物等処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対策地域内廃棄物処理 | 国 | (仮設焼却施設)稼働終了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

檜葉町のインフラ復旧状況（令和4年度末現在）

| 工 種 | 復旧の状況 | 内 容 | (参考) 事業完了時期 |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海岸 | ◎ | (農地海岸) 復旧済 2箇所/被災 2箇所 (建設海岸) 復旧済 4海岸/被災 4海岸 | H31年3月完了2地区(農地海岸) H31年3月完了(建設海岸) |
| 河川 (町管理) | ◎ | 工事完了 | 平成29年3月完了済 |
| 河川 (県管理) | ◎ | 復旧済 4河川/被災 4河川 | R2年3月末完了済 |
| 上水道 (双葉地方 水道企業団 管理) | ◎ | 津波被災地区復旧 | H31年3月末完了済 |
| 下水道 | ◎ | ①管渠 被災 1箇所 | ① H29年3月完了済 |
| し尿処理 | ○ | ①合併浄化槽は、使用者において復旧 工事を随時実施 ②環境省主体で汲取り清掃を平成25 年8月に開始 ③平成25年6月より北地区浄化セン ターでし尿処理の受入れを実施 | ①継続事業 ②H27年3月受入れ終了 ③H27年4月受入れ終了 |
| 道路 (町管理) | ◎ | ①道路災害(地震被災) ②道路災害(津波被災) ③スマートインターチェンジ ④ならはスマートインター線道路改築事業 ⑤木屋・小六郎線道路改築事業 | ①平成27年度完了 ②平成27年度完了 ③平成30年度完了 ④令和3年度完了 ⑤令和3年度終了 |
| 農地・農業用 施設 | ◎ | ①排水機場 復旧済 1箇所/被災 1箇所 ②農地(沿岸部以外) 復旧済 7箇所/被災 7箇所 ③ため池 復旧済 10箇所/被災 10箇所 ④ため池放射性物質対策 復旧済 10箇所/被災 11箇所 うち1池については復旧の必要なし ⑤用排水施設 (頭首工) 復旧済 1箇所/被災 1箇所 (水路) 復旧済 28箇所/被災 28箇所 ⑥農道 復旧済 5箇所/被災 5箇所 ⑦農地(沿岸部) 復旧済 15箇所/被災 15箇所 ⑧林道 これまで未定であったが、再度、現況を確認 したところ復旧する必要がないことが判明 した。 | ①H30年9月完了済 ②H29年7月完了済 ③H29年3月完了済 ④H31年3月完了済 ⑤H29年7月完了済 ⑥H29年3月完了済 ⑦H29年3月完了済 ⑧H30年3月完了済 |
| 海岸防災林 | ◎ | 海岸防災林造成(28.6ha) ・植生基盤盛土工 28.6ha /28.6ha ・植栽工 18.4ha /18.4ha | R2年度 |

| | | | |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防災無線 | ○ | ①防災行政無線関連施設 3局／3局 ②防災無線 子機の配備・点検 | ① H28年度 工事完了 ②帰町した世帯の戸別受信機 動作確認及び貸出 |
| 役場・公共施設 | ◎ | ①役場 ・役場敷地整備工事完了 ・東庁舎南側法面整備工事未完成 ・駐車場増設工事未完成 ②集会所 (被災箇所 25箇所、復旧済 25箇所) | ①役場 ・役場敷地整備工事 ⇒平成 29年 3月 24日完了 ・東庁舎南側法面整備工事 ・駐車場増設工事 ⇒平成 30年 3月 31日工事完了 ②集会所 ・集会所復旧工事完了(24箇所) ⇒平成 29年 3月 24日完了 ・大坂地区集会所復旧工事 ⇒平成 30年 3月 31日工事完了 |
| 福祉施設 | ◎ | ①南児童館：修繕なし ②北児童館：解体工事完了 ③保健福祉会館：復旧工事済 ④やまゆり荘：復旧工事済 ⑤りんべるハウス：解体済 ⑥グループホームこばな：解体済 | ①必要なし ②H29年度解体工事完了 ③H28年度復旧工事完了済 ④H27年度復旧工事完了済 ⑤H28年度解体工事完了済 ⑥H29年度解体工事完了済 |
| | ◎ | [新設] ふたば医療センター附属ふたば復興診療所 | H28年 2月開設 |
| 文教施設 | ◎ | [復旧済] あおぞらこども園、檜葉南小学校、檜葉中学校、檜葉中学校武道館、檜葉町公民館、檜葉町公民館別館、教員住宅、JFA アカデミー女子寄宿舎、 コミュニティセンター、町民体育館、総合グラウンド [施設解体] 北小学校：解体済 町民体育館：解体済 [新築] 県立双葉地区特別支援学校 (R6 完成予定) | 令和 2年 3月までにすべての文教施設において完了済 (県立) 富岡支援学校について、令和 6年度中に檜葉町に新校舎を建設し、双葉地区特別支援学校として再開予定。 |
| 観光施設 | ◎ | [復旧済] サイクリングターミナル、しおかぜ荘、天神岬スポーツ公園、道の駅、岩沢海水浴場 | R4年 3月復旧工事完了 |
| 公営住宅 | ◎ | [復旧済] 町営住宅 6／6棟 雇用促進住宅 1／1棟 | 平成 29年 3月工事完了 平成 29年 3月から入居開始 |
| 産業・産業用施設 | ◎ | 南工業団地災害復旧 ・専用排水管破損及び閉塞 ・調整池周辺法面崩落 | 平成 26年度完了 |
| 復興まちづくり | ◎ | 波倉地区復興計画の策定が完了し、町づくり計画は完了 | 平成 27年度完了 |
| 除染 | ◎ | [実施済] 面的除染が完了 | 平成 26年 3月 |
| 廃棄物処理 | ◎ | ・被災家屋等(1,557件)の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 解体撤去完了 | 平成 31年 2月 令和 2年 3月 |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし