

## 福島県 富岡町

### (基本方針)

- 富岡町の公共インフラは、生活道路や上下水道等の復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組んでいる。
- さらに、平成27年に策定された復興拠点整備計画に基づき、公共施設、医療施設や災害公営住宅等の生活環境整備に努め、整備する。
- 津波被災地域は、海岸堤防と河川対策との十分な計画調整を実施しつつ、順次整備を進めていく。

### (復旧の概況)

- 道路については、帰還困難区域と津波被災地を除き町道の復旧が完了している。上下水道については、帰還困難区域を除き使用可能な状態となっている。避難指示が解除された区域においては、生活に必要な生活基盤は整いつつある状況である。
- 教育施設については、小中学校の利用形態を富岡第一中学校校舎を使用することと定め、平成28年度から復旧に着手し、平成30年度に完了。平成30年4月より復旧完了部分を使用し、町内小中学校4校が再開している。また、令和4年度に小中学校の統合を行い、2校として運用を開始した。  
原発事故により避難を余儀なくされている富岡支援学校については、令和6年度に楢葉町に新校舎を建設し、双葉地区特別支援学校として再開予定。旧校舎は令和5年度に解体する。
- その他施設については今後の利用判断も含め、可能な範囲内で状況調査や利用計画の検討等を実施していく予定である。





工程が見込めるもの

工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
林道	富岡町	一部損傷/通行可																令和3年度完成、通常業務に移行	
水産漁業組合施設整備	富岡町	津波により被害を受けた漁津の復旧に合わせ、漁具倉庫や上築施設の整備を実施する。																令和3年度完成、通常業務に移行	
<b>海岸防災林の再生</b>																			
防災林造成事業	県	海岸防災林の森林が津波により流失した。	・植生基盤盛土工 6.24ha完了(前年度繰越分) 3.00ha着手 3.00完了 11.65ha着手 11.65完了	・植生基盤盛土工 7.14ha完了(前年度繰越分) 3.63ha着手 ・植栽工 6.67ha着手 4.11ha完了	・植生基盤盛土工 3.63ha完了(前年度繰越分) ・植栽工 2.56ha完了(前年度繰越分) 2.14ha着手 2.14ha完了	用地取得、植生基盤盛土工、植栽工の実施												令和5年度完了予定	
<b>防災施設</b>																			
防災無線	富岡町	津波被災により子局の2局が流失した。平成25年度に既存アナログ方式の防災無線機能を回復しているが、本格復旧は、デジタル方式施設へ更新することで計画。																平成28年度に完了	
消防防災施設	富岡町	・復旧の優先順位が高い施設の被害調査を実施し、一部の建物に構造に影響があった被害が確認されている。 ・施設全体の復旧は、被災が大きい施設について建て替えを検討するが、原形復旧を基本とする。	令和4年度に拠点内の消防屯所1箇所を復旧する予定	令和4年度に拠点内の消防屯所1箇所を復旧した。 上記以外に復旧予定の3箇所については、集約も含めて検討。	令和5年度については帰還困難区域内にあった3つの屯所については統合や今後の在り方について協議する予定。													【消防屯所】 被災:21箇所 復旧済:10箇所(1箇所集約し9箇所だが屯所としては10箇所) 解体済:7箇所 復旧予定:4箇所のうち1箇所は令和4年度復旧予定、残り3箇所については集約も含めて検討	
備蓄倉庫	富岡町	避難所避難が必要な災害に備え、必要な備蓄倉庫を建設する。																令和元年度完了	
<b>文教施設</b>																			
文化交流センター「学びの森」	富岡町	建築設備に大きな損傷が確認されている。雨漏りの発生有。被災後の雨漏りにより、放射性物質による汚染が甚だしい状態。																平成28年度完成	
スポーツセンター	富岡町	・地震及び空調などの機器が長期間停止による不具合が発生している。 ・地盤沈下により一部の施設(ふれあいドーム)の基礎が破損している。																平成28年度完成	
総合体育館	富岡町	・地震及び設備機器が長期間停止したことによる不具合が発生している。 ・建物の構造に係る被害は確認されなかった。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。																平成28年度完成	
富岡幼稚園	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクラック、排水設備の不具合が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。																園舎は解体、外構等は保存する方針。	
夜の森幼稚園	富岡町	・目視による被害確認を行い、建具ガラスの破損、屋根の一部損傷は確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は取り壊しを含め、今後検討する。																園舎は解体、外構等は富岡第二小学校に準ずる(富岡第二小学校と同一敷地)。	
富岡第一小学校	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクラック、給排水設備の不具合が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。																平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用し再開している。 ・校舎は解体、外構等は保存、体育館は機能回復工事を行う方針。	

工程が見込めるもの

工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
富岡第二小学校	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクラック、体育館軒天に破損が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。															平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用し再開している。 ・校舎は解体、外構等は保存、体育館は機能回復工事を行う方針。 校舎については令和2年度解体完了		
富岡第一中学校	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクラック、給排水設備の不具合が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。															平成29年度に施設復旧の第一期工事に着手し、同年度に完了。平成30年4月より南校舎をメインに使用し、町内の小中学校4校が再開している。		
富岡第二中学校	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクラック、建具ガラスに破損が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。															平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用し再開している。 令和2年度解体完了		
学校給食共同調理場	富岡町	・目視による被害確認を行い、外部のガラスに破損、その他設備の部分補修が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・町民の帰還状況を見定めながら復旧は取り壊しを含め、今後検討す															令和2年度解体完了 今後は別の建物で運用		
「桜風寮」(学生寮)	富岡町	・目視による被害確認を行い、建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・双葉地区教育構想に基づき建設された建物であり、福島県教育委員会と復旧計画について今後検討する。	-														令和2年度解体完了 今後の運用については未定		
富岡高等学校	県	・担当者の目視確認のみ、旧体育館の軒天落下、校舎は補修程度、新体育館の照明器具落下・雨漏りや地震の地割れが確認されている。	今後のあり方の検討	今後のあり方の検討	住民帰還や小・中学校の再開後の状況を踏まえながら、今後のあり方の検討												(ふたば未来学園高校(広野町)の開校を踏まえ、募集停止を経て、)現在休校中としており今後のあり方を検討中。(住民の帰還状況、小・中学校の再開後の状況を考慮しながら、今後のあり方を検討する。)		
富岡支援学校	県	原発事故により避難を余儀なくされており、令和6年度中に楢葉町に新校舎を建設し、双葉地区特別支援学校として再開予定。 富岡町の旧校舎は解体する。	旧校舎解体工事等の着手	解体工事着手	解体工事完了												令和6年度に楢葉町に移転開校予定 既存校舎を令和4年度に解体予定		
<b>福祉施設等</b>																			
保健センター	富岡町	・目視による被害確認を行い、建築設備の一部に損傷が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。															H28年度完成		
総合福祉センター	富岡町	・地震及び変電設備等が長期間停止したことによる不具合が発生している。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。															H28年度完成		
老人福祉センター	富岡町	・目視による被害確認を行い、建築建具に損傷が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・「帰還困難区域」内であるため復旧計画は、当該区域の空間放射線量の低減状況や除染計画の策定状況を見定め策定する。															(帰還困難区域・拠点関連) 令和元年度解体完了。民間事業者の希望により、民間事業者自身で訪問看護サービスを提供することとなった。		
老人ホーム「東風荘」	富岡町	・目視による被害確認を行い、建築建具に損傷が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・町民の帰還状況を見定めながら復旧は取り壊しを含め、今後検討する。															令和元年度解体完了		
富岡保育所	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクラック、照明に損傷が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。															H31.4.11に富岡保育所を廃止し、施設については改修し、H31.4.11に認定こども園としてスタートした。		
認定こども園	富岡町	・上記の施設を改修し、認定こども園として運営することを決定した。															平成30年度完成		

工程が見込めるもの

工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
夜の森保育所	富岡町	・目視による被害確認を行い、屋根瓦のずれ、照明設備破損、建築建具に損傷が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・「帰還困難区域」内であるため復旧計画は、当該区域の空間放射線量の低減状況や除染計画の策定状況を見定め策定する。																	(帰還困難区域・拠点関連) 同施設については既に解体済み。跡地の活用については目途がたっていない。
福島県ふたば医療センター附属病院	県	双葉地域において震災前に稼働していた4病院全てが休止中であることから、二次救急医療をはじめとする双葉地域に必要な医療体制の確保を図る。																	
<b>役場・公共施設</b>																			
富岡町役場	富岡町	建築設備の一部に損傷が見られるものの、使用には問題が無いものと判断される。																	平成30年度完了
集会所	富岡町	・被害調査を実施し、木造建築については、一部の建物について構造に影響がある被害が確認されている。 ・施設全体の復旧は、被災が大きい木造については、取り壊しも視野に入れて建て替えを検討するが、原形復旧を基本とする。	特定区域の集会所については令和4年度に機能回復実施設計及び機能回復工事完了予定	拠点区域内の2箇所の集会所については工法や費用対効果の関係でやむなく解体する方向性が決定した。残りの1箇所については、令和4年度中に集会所の機能回復工事を実施し使用することができるようになった。	2か所のうち1か所「新田多目的集会所」については令和5年度中に解体申請・及び解体を実施する方針で環境省と調整を行う。														帰還困難区域拠点区域以外については復旧完了。 (帰還困難区域・拠点関連) 拠点区域内の集会所のうち1箇所については機能回復を実施。もう1箇所については解体の方針。
<b>町営住宅(公営住宅等)</b>																			
町営住宅	富岡町	・被害状況調査を行った物件のほぼ全件が半壊以上の判定であった。 ・室内の雨漏り、ネズミ被害も著しい。 ・築年数40年以上で老朽化も著しいこともあり、復旧は取り壊しを含め今後検討する。	・新田住宅の機能回復工事を実施予定	令和4年度に機能回復工事が完了した。															新田住宅令和4年度工事完了。
<b>工業団地(産業団地)</b>																			
産業団地	富岡町	・新たな産業の創出や展開を後押し可能な環境の確保と既存事業者等の事業再開は天端の整備を目的とし、約35haを整備する。																	令和元年度完了
<b>復興まちづくり</b>																			
復興まちづくり計画	富岡町	JR常磐線富岡駅を中心とする富岡地区沿岸部約150haに津波浸水し、死者23名(行方不明者1名)、流失全壊125戸(大規模半壊26戸、半壊30戸)の被害があった。			令和5年度には富岡町復興計画(第三次)として策定にあたっての骨子案を作成することとしている。														令和6年度策定完了予定。
<b>除染</b>																			
先行除染	国	警察署、消防署、宿泊・研修施設、水道施設、スポーツセンター、農業排施設等の除染実施済み																	
面的除染	国	H29年1月面的除染完了																	
フォローアップ除染	国	必要に応じて、除染のフォローアップを実施	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。														



## 富岡町のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ (H28年度)	(復旧済 37箇所) / (被災 37箇所)	
河川 (市町村管理)	/		
河川 (県管理)	◎	(復旧済 3河川) / (被災 3箇所)	R2年度
漁港	◎	(復旧済 1漁港) / (被災 1漁港)	H30年度
海岸	◎	(建設海岸)(毛萱仏浜地区海岸) 復旧済 1海岸 / 被災 1海岸	R2年度
	◎	(漁港海岸) 復旧済 2海岸 / 被災 2海岸	H30年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成 (23.6ha) ・植生基盤盛土工 19.9ha/23.6ha ・植栽工 11.5ha/16.2ha	R5年度
上水道(双葉地方水道企業団管理)	◎	津波被災地区復旧完了	R4年度末
下水道	◎	浄化センター、下水道管渠災害復旧	H28年度
農地・ 農業用施設	◎	[ため池放射性物質対策]対策済 23箇所/要対策 23箇所 [ため池]復旧済 3箇所/被災 3箇所 [水路]復旧済 3箇所/被災 3箇所	R2年度
公共施設	◎	[復旧済]町庁舎、集会所 13施設、消防屯所 10施設	H30年度
医療福祉施設	◎	[機能回復] 富岡町立とみおか診療所(新設)	H28年度
	◎	[機能回復]ふたば医療センター附属病院(新設)	H30.4
文教施設	◎	[復旧済]第一中学校(小・中学校として再開) [復旧済]ふれあいドーム	H30年度
	▽	[被害調査済]富岡高等学校	未定
	○	[移転予定] 富岡支援学校は櫛葉町に移転開校予定 [移転予定] 富岡支援学校は解体工事	R6年度予定 R5年度予定
観光施設	—	被災なし	
住宅	◎	[建設済]災害公営住宅(戸建て64戸、集合住宅90戸) [復旧完了]既存公営住宅戸建て16戸	R元年度
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成29年1月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等の解体撤去工事が完了(2,879件解体済) ・仮設焼却施設 解体撤去完了	R3年4月 R元年10月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし



## 富岡町のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 15 箇所) / (被災 15 箇所)	R4 年度
河川 (市町村管理)	▽		未定
海岸	—	該当なし	
海岸防災林	—	該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	◎	復旧完了	R4 年度
下水道	◎	[公共下水道] 復旧完了 [農業集落排水] 復旧完了	R3 年度
農地・ 農業用施設	○	[農道] 復旧済 0 箇所 / 被災 1 箇所 [ため池放射性物質対策] 対策済 1 箇所 / 要対策 5 箇所	未定
公共施設	○	[集会所] 被害調査を実施済み。機能回復実施設計の結果 2 箇所のうち 1 箇所の機能回復工事を実施。残りの 1 箇 所については解体予定。 [公共トイレ] 被害調査を一部実施済み。機能回復設計 及び機能回復工事を実施予定。	R4 年度 R5 年度
医療福祉施設	▽		未定
文教施設	—	該当なし (解体済み)	
観光施設	▽		未定
住宅	◎	被害調査及び機能回復設計を実施済み。R4 に機能回復工 事実施。	R4 年度
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って除染 を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って廃棄 物処理を実施中	未定

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 富岡町のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※帰還困難区域（特定復興再生拠点を除く）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▽		未定
河川 (市町村管理)	—		
海岸	◎	(建設海岸)(富岡小良ヶ浜地区海岸) 復旧済 1海岸 / 被災 1海岸	R2 年度
海岸防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)			
下水道	▽		未定
農地・ 農業用施設	▽		未定
公共施設	▽		未定
医療福祉施設	—		
文教施設	—		
観光施設	—		
住宅	—		
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし