

福島県 葛尾村

(基本方針)

- 葛尾村の公共インフラは、帰還に必要な社会基盤については、復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。
- さらに、平成 26 年度に策定されたかつらお再生戦略プランに基づき、生活環境整備に努め、合わせて農業の再生を図る。
- 帰還困難区域にある野行地区については、特定復興再生拠点計画に基づき、拠点区域の除染や生活環境の整備を進める。

(復旧の概況)

【解除区域】

- 生活に必須となる主要道路のインフラ整備は完了した。
落合地区簡易水道については、取水源を深井戸に変更し供用開始された。
し尿処理については、回収が完了し、完了した物件から震災前の処理体制に戻っている。
- 医療福祉施設や、役場、公民館などの住民の生活環境に係る公共インフラについては、復旧が完了し施設の供用が開始されている。
- 文教施設(幼稚園・小学校・中学校)の整備は完了し、平成30年4月から学校を再開している。また、教員住宅についても平成 31 年 3 月までに整備が完了した。

【帰還困難区域】

- 道路については、令和3年度に調査設計が完了し、令和4年度に実施設計作成、令和5年度から工事を実施する予定。
- 生活インフラについては、令和3年度から意向確認のうえ個人宅の深井戸掘削工事を実施中。

様式2「工程表」

令和5年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
教員住宅	村	-													平成28年度に工事完了 新築工事は、平成30年度に工事完了
病院・福祉施設															
内科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッシの破損。													平成27年度に工事完了
歯科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッシの破損。平成27年度に工事完了。													平成27年度に工事完了
福祉センター(みどり荘)	村	天井、外壁の補修が必要。													平成30年度に工事完了
老人憩いの家	村	外壁にひび割れ。鉄骨部材に腐食あり。													令和元年度に工事完了
観光施設															
かつらお大尽屋敷跡公園	村	石理の落下													平成29年度に工事完了
もりもりランドかつらお	村	建物、施設一部損壊													令和元年度に敷地の修繕工事が完了 令和2年度に施設の修繕工事が完了
葛尾村宿泊交流館 (せせらぎ荘)	村	機械設備一部損壊													平成27年度に工事完了
公営住宅															
既設公営住宅	村	水漏れとひび割れあり。													平成27年度に工事完了
除染															
先行除染	国	宿泊施設、中学校等の除染実施済み													せせらぎ荘、みどり荘、葛尾中学校 平成23年度に完了
面的除染	国	平成24年9月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画改定 平成27年12月 面的除染完了													
フォローアップ除染	国	必要に応じて、除染のフォローアップを実施	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	除染のフォローアップの実施無し。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	●.....▶									
仮置場	国	除染仮置場(R4末現在:7ヶ所)	残仮置場:7件の原状回復を実施完了する予定	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施した。	残仮置場:79件の原状回復を実施完了する予定	●.....▶ 原状回復工事									
災害廃棄物処理															
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働終了													

葛尾村のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	◎	復旧済	
河川 (県管理)	◎	(復旧済み 2箇所) / (被災 2箇所)	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎ 使用再開 (H28.4)		
下水道		該当なし	
農地・ 農業用施設	○	[農地]復旧済 3箇所/被災 3箇所 [農業用施設]復旧済 1箇所/被災 1箇所 復旧中 42箇所 [農道]復旧済 5箇所/被災 5箇所	R5年度予定
公共施設	◎	[復旧済]庁舎、公民館	
医療福祉施設	◎	[復旧済]葛尾村診療所 [復旧済]みどり荘	
文教施設	◎	[復旧済]幼稚園、小学校、中学校、学校給食センター 中学校体育館、学校プール(小学校及び中学校の共用) [復旧済]教員住宅	
観光施設	◎	もりもりランド(一部修繕)	
住宅	◎	[復旧済]村営住宅(12戸) [建設済]災害公営住宅(11戸)	
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	H27年12月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 稼働終了	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

葛尾村のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	○	被災 7 路線	R5 年度末完了予定
河川 (村管理)	▽	今後、調査設計を行う予定	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	○	復旧済 5 箇所 住民の帰還意向に従って設計・工事を実施。	未定
下水道		該当なし	
農地・ 農業用施設	○	[農地] 意向確認 [農業用施設] 調査設計 [農道] 復旧済 1 箇所/被災 1 箇所	未定
公共施設	◎	野行集会所修繕（修繕設計済）	
医療福祉施設		該当なし	
文教施設		該当なし	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	
除染	○	[実施済] 面的除染が完了	R4 年度 (R4. 6. 12 解除)
廃棄物処理	○	村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

葛尾村のインフラ復旧状況（令和4年度末現在） ※帰還困難区域内（特定復興再生拠点を除く）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	▽	除染後調査設計	
河川 (村管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	▽	除染後井戸掘削の希望の取りまとめ及び設計	
下水道		該当なし	
農地・ 農業用施設	▽	[農地] 除染後調査設計 [農業用施設] 除染後調査設計	
公共施設			
医療福祉施設		該当なし	
文教施設		該当なし	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし