

双葉地方広域市町村圏組合

(基本方針)

- 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、施設が老朽化している南部衛生センターについては、建て替えが必要なことから、施設の更新を進めている。火葬場については、既存施設の復旧工事を進め、令和3年10月に再開した。
- 避難者支援としての双葉郡立診療所については、北好間診療所が平成29年12月に開業、勿来診療所が平成30年4月に開業している。
- 消防施設については、葛尾出張所が平成30年4月に運用開始、富岡消防署が平成30年7月に運用開始している。また、浪江消防署は、既存施設の解体工事の完成時期が遅れたことにより、新庁舎での業務は平成30年4月に仮運用を開始し、平成30年7月に全工事が完成している。

様式2「工程表」

令和5年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県双葉地方広域市町村圏組合)

●→ :工程が見込めるもの ●-----→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
ごみ処理(焼却施設)																			
(楢葉町) 南部衛生センター	双葉地方広域市町村圏組合	稼働中	引き続き、環境省にて不燃ごみ等を特定廃棄物埋立処分施設へ搬出する。	環境省にて、不燃ごみ等を特定廃棄物埋立処分施設へ搬出した。	引き続き、環境省にて不燃ごみ等を特定廃棄物埋立処分施設へ搬出する。	不燃ごみ等の搬出													
(楢葉町) 南部衛生センター	双葉地方広域市町村圏組合	稼働中 昭和56年3月の竣工から37年を経過することから、現施設敷地内に改築を予定。	解体工事の竣工及び建設工事の着工を予定している。	解体工事の竣工及び建設工事を着工した。	引き続き、建設工事を行っていく。	施設整備工事									事業完了目標年:令和6年度末				
(浪江町) 北部衛生センター	双葉地方広域市町村圏組合	稼働中	引き続き、特定廃棄物埋立処分施設への焼却灰等の搬出を行う。	環境省にて、焼却灰等を特定廃棄物埋立処分施設へ搬出した。	引き続き、特定廃棄物埋立処分施設への焼却灰等の搬出を行う。	焼却灰等の搬出													
ごみ処理(最終処分場)																			
(大熊町) クリーンセンターふたば	双葉地方広域市町村圏組合	第一原発から3km圏内停電により機器類の作動の確認は出来ないが目標では建物一部被災	引き続き、環境省が施設復旧等の整備工事を進め、令和4年11月末までの施設復旧を目指す。	令和4年度3月復旧														R4年度完了	
し尿処理																			
(富岡町) 双葉環境センター (汚泥再生処理センター)	双葉地方広域市町村圏組合	停電により機器類の作動の確認は出来ないが目標では建物一部被災※現在他区域で処理対応	発生した脱水汚泥について、下水道汚泥と同様に民間処分場で処分する。	発生した脱水汚泥について、下水道汚泥と同様に民間処分場で処分した。	発生した脱水汚泥について、下水道汚泥と同様に民間処分場で処分する。	脱水汚泥処理(民間処分場)													
(富岡町) 旧双葉環境センター	双葉地方広域市町村圏組合	場内道路及び法面が崩落停電により機器類の作動の確認は出来ないが目標では建物一部被災																R2年度完了	
し尿汚泥・下水汚泥処理																			
(大熊町) 汚泥リサイクルセンター	双葉地方広域市町村圏組合	第一原発から3km圏内停電により機器類の作動の確認は出来ないが目標では建物一部被災	汚泥処理について、広野町、楢葉町、富岡町、浪江町及び双葉環境センターの下水道等汚泥を民間処分場で処分する。	汚泥処理について、広野町、楢葉町、富岡町、浪江町及び双葉環境センターの下水道等汚泥を民間処分場で処分した。	汚泥処理について、広野町、楢葉町、富岡町、浪江町及び双葉環境センターの下水道等汚泥を民間処分場で処分する。	下水道等汚泥処理(民間処分場)													
火葬場																			
(双葉町) 斎場「聖香苑」	双葉地方広域市町村圏組合	帰還困難区域内停電により機器類の作動の確認は出来ないが目標では建物一部被災																R3年度完了	
准看護師養成施設																			
(双葉町) 公立双葉准看護学院	双葉地方広域市町村圏組合	帰還困難区域内停電中 目標では建物一部被災 仮校舎で開校中	—															仮校舎はH28年度完了	
双葉郡立診療所																			
(いわき市) 双葉郡立好間診療所	双葉地方広域市町村圏組合	開業中																H29年度完了	
(いわき市) 双葉郡立勿来診療所	双葉地方広域市町村圏組合	開業中																H29年度完了	

●→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度				R6年度				R7年度				R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
双葉地方会館																			
(富岡町) 双葉地方会館	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中																	H28年度完了
消防庁舎																			
(浪江町) 浪江消防署	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中																	H30年度完了
(富岡町) 富岡消防署	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中																	H30年度完了
(葛尾村) 浪江消防署葛尾出張所	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中																	H29年度完了
双葉消防本部消防指令センター	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	引き続き、高機能消防指令センターの 今後の整備の在り方について、財源も 含めて検討を行う。	消防本部庁舎、高機能指令センターに ついて、基本構想の策定承認を得る	令和5年度から令和6年度にかけて、調 査・設計を実施し、令和7年度から工事 に着手予定					●.....→	調査・設計					●.....→	発注、工事		

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和4年度末現在）【帰還困難区域外】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 南部衛生センタ ー	◎ 災害復旧済	・稼働中（不燃ごみ等は特定廃棄物埋立処分施設へ搬出）。 ・老朽化に伴う、焼却施設の更新を行っている。	令和6年度末
し尿処理： 汚泥再生処理セ ンター	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
し尿処理： 旧双葉環境セン ター	◎ 解体完了	・環境省の直轄事業として施設解体工事完了。	
郡立診療所： 好間診療所	◎ 工事完了	・開業中。	
郡立診療所： 勿来診療所	◎ 工事完了	・開業中。	
地方会館： 双葉地方会館	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎： 浪江消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎 葛尾出張所	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
双葉消防本部 消防指令センタ ー	◎ 機能回復済	・稼働中。 ・消防本部・高機能消防指令センターについて、基本構 想策定の承認を得る。	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和4年度末現在）【帰還困難区域内】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 北部衛生センタ ー	◎ 災害復旧済	・稼働中（焼却灰等を特定廃棄物埋立処分施設へ搬出開始）。	
最終処分場： クリーンセンタ ーふたば	◎ 復旧済	・環境省が各種調査結果に基づき、施設復旧等の整備を進めた。	令和4年度
汚泥処理： 汚泥リサイクル センター	△ 代替施設協議中	・代替施設等について関係機関と協議中。	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし