

福島県 川俣町

(基本方針)

- 川俣町の公共インフラで、特に山木屋地区では、避難解除に伴い道路や農業用水路、暗渠排水の復旧、文教施設や保健医療施設の復旧を最優先に、帰還の際支障のないよう取り組む。
- さらに、平成24年に策定された川俣町復興計画（平成26年7月川俣町復興計画（第2次）の一部改正）に基づき町内全域を対象に、安全が確保され、住民が安心して暮らせるまちへの復興の加速化により、マイナスからプラスへの復興を目指し、以前にも増して住民が安心して暮らせる安全なまちにしていく。

(復旧の概況)

- 川俣町は、避難指示区域に指定されていた山木屋地区を除き、復旧は概ね平成23年度に完了している。
- 生活に必須となる道路インフラについては、68路線108箇所地震による被害が確認され106箇所復旧をし、未復旧となっていた山木屋地区の2路線についても、平成27年度に復旧工事を実施し完了した。
- 医療施設や役場、公民館、公営住宅などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係る公共インフラでは、被災した公民館は、平成24年8月に工事を完了している。医療施設（山木屋診療所）は、平成27年度に改修工事が完了し、平成28年10月から診療を再開している。役場は、平成28年度に新庁舎が完成し、平成28年11月14日から新庁舎での業務を開始している。公営住宅（町営住宅）は、平成28年度に完成し、8月より入居を開始し全戸入居を完了したところである。平成29年度は商業施設、山木屋小・中一貫校の整備など、山木屋地区での生活環境の回復等を進める予定である。

インフラ復旧の工程表(福島県川俣町)

平成29年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H28年度の目標 (H28.7公表)	H28年度に実施 したこと(成果)	H29年度に実施 すること(目標)	29年度				30年度				31年度				32年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
河川																			
一級河川 口太川 川俣町山木屋 字羽土山 地内	県	護岸崩壊	-	-	-													平成25年度に復旧済	
山木屋地区の河川	町	現地調査実施 被害は確認されていない	被災が確認された箇所については、残土処分地及び処理方法が決定次第、復旧工事に着手する。 随時、河川の現地調査を継続する。	被害は確認されていない。	被害が確認された場合には、速やかに復旧を行う。	●.....→ 必要に応じて復旧工事を実施											被害が確認されれば復旧計画を策定する		
道路																			
町道 八木線ほか65線	町	復旧済 全106箇所の舗装亀裂	-	-	-													平成23年度に復旧済	
町道 向出山・広久保山線	町	舗装亀裂	-	-	-													平成27年度に実施済み	
町道 坂下・坂下向山線	町	舗装亀裂・盛土法面崩壊	-	-	-													平成27年度に実施済み	
山木屋地区町道整備	町	維持管理が行われていない道路の整備	住民の帰還時期によるため、工程が見込みにくい。平成28年度中に維持補修を実施予定。	山木屋地区の町道・林道における路面の損傷状況を把握するための路面性状調査を実施。	路面性状調査結果に基づき、町道・林道の機能回復を図るための維持補修工事を実施する。	●→ 調査を実施				●.....→ 維持補修を実施									
農地・農業用施設																			
農業用水路 (山木屋地区)	県	維持管理が行われていない	4区~5区の水路工事	4区の水路工事に着手 (用排水路工L=7.8km)	5区~9区の水路工事に順次着手 (用排水路工L=50km)	●.....→ 5区~9区の水路工事に順次着手												農業再開までに施設の復旧、整備を図る	
暗渠排水 (山木屋地区)	県	維持管理が行われていない	暗渠排水工事1区~5区 約65ha	-	暗渠排水工事1区~9区 約220haに順次着手	●.....→ 1区~9区の暗渠排水工事に順次着手												農業再開までに施設の復旧、整備を図る	
被災地域農業振興 総合支援事業	町	平成24年度実施済 畜産業生産施設の整備	-	-	-													平成24年度実施済	
農地保全管理 (山木屋地区)	町	除染実施後の維持管理が行われていない	除草等の保全管理、地力回復等	除草等の保全管理、地力回復等	除草等の保全管理、地力回復等 営農再開者の支援	●.....→ 除草等の保全管理、地力回復等												除染実施地の保全管理、営農再開者の支援	
文教施設																			
山木屋小学校	町	校舎渡り廊下ジョイント破損、教室等亀裂、校庭及び敷地内周辺地盤沈下	-	山木屋小・中一貫校として平成30年4月に再開することとした。 山木屋小・中一貫校として整備していくための調査・設計を実施。	山木屋小・中一貫校の開校にむけ校舎の改修及び特別教室の増築 屋根付きプールの整備	●→ 校舎改修・増築、プールの整備												山木屋小・中一貫校の開校にむけ整備	
山木屋中学校	町	体育館の基礎部分等の亀裂 被災度判定の結果、半壊と判定	小・中連携について、調査・研究し、復旧のあり方について検討していく	小・中連携について、調査・研究を行い、山木屋小学校校舎を増築し、山木屋小・中一貫校として平成30年4月に再開することとした	山木屋中学校校舎及び体育館の解体	●→ 校舎及び体育館の解体													
山木屋幼稚園	町	園舎の老朽化に伴い、改修工事が必要	-	幼稚園再開に向けて園舎の現状を確認し、改修工事の内容を調査・検討した	平成30年4月幼稚園再開に向けての改修工事を実施する	●→ 設計		●.....→ 改修工事											
小神公民館 災害復旧工事	町	建物被害(半壊)	-	-	-													平成24年8月復旧済	
子どもの屋内運動場 整備	町	子どもの屋内運動場	-	-	-													平成26年9月12日オープン	

●→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H28年度の目標 (H28.7公表)	H28年度に実施 したこと(成果)	H29年度に実施 すること(目標)	29年度				30年度				31年度				32年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
災害廃棄物等処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 方針を検討中	・引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施。	・被災家屋等の解体を実施。 ・片付けごみの回収を実施。	・引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施。													可燃物の焼却処理について、引き続き町との協議を行い、処理方針を検討する。	
生活環境の整備																			
山木屋地区内 取付道路整備	町	維持管理ができず、通行等に支障をきたしている道路の整備	維持管理できず支障をきたしている箇所の把握と必要に応じての施策の検討	帰還意向者に意向の確認	意向確認結果から現場確認(早期帰還意向確認)放射線対策の舗装のための測量設計を実施													放射線対策の舗装は平成30年度以降実施	
山木屋地区復興拠点の整備																			
商業施設	町	商業施設	造成工事完了 建設工事着工・完了	造成工事完了 建設工事着工 小売店・食堂業務委託受託者の公募	建設工事完了 小売店・食堂業務委託受託者の決定 運営開始(オープニングイベントの実施)													平成29年度第1四半期中に運営開始	

川俣町のインフラ復旧状況（平成 28 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ 全線通行可 (H27 年度)	(復旧済 68 路線 108 箇所) / (被災 66 路線 108 箇所)	平成 27 年度
河川 (市町村管理)	×		
河川 (県管理)	◎	(復旧済 1 河川) / (被災 1 河川)	平成 26 年度
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
海岸防災林		該当なし	
上水道	×		
下水道			
農地・ 農業用施設	○	[用水路] 復旧済 0 地区 / 被災 1 地区 [暗渠排水] 復旧済 0 地区 / 被災 1 地区 [ため池] 被災なし	未定
公共施設	◎	[復旧済] 役場庁舎、小神公民館 [復旧中] なし	平成 28 年度
医療福祉施設	◎	[復旧済] 山木屋診療所	平成 27 年度
文教施設	○	[復旧中] 山木屋幼稚園、山木屋小学校（小・中一貫校として整備）	(H29 年度)
観光施設	×	被災なし	
住宅	▲	山木屋地区町営住宅（1 戸）	
	◎	[建設済] 災害公営住宅（新中町団地）（40 戸） [建設済] 災害公営住宅（壁沢団地）（80 戸）	H28 年度
除染 (除染特別地域)	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 27 年 12 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等（約 390 件）の解体撤去工事を実施中（約 320 件解体済）	(実施中)

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

