

## 福島県 葛尾村

### (基本方針)

- 葛尾村の公共インフラは、帰還に必要な社会基盤については、復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。
- さらに、平成26年度に策定されたかつらお再生戦略プランに基づき、生活環境整備に努め、合わせて農業の再生を図る。
- 帰還困難区域にある野行地区については、復興拠点の整備計画を策定し、拠点区域の除染や生活環境の整備を進める。

### (復旧の概況)

- (解除区域においては)、生活に必須となる主要道路のインフラ整備はおおむね完了した。落合地区簡易水道については、取水源を深井戸に変更し供用開始された。し尿処理については、現在、回収を進めており、終了した物件から震災前の処理体制に戻っている。
- 医療福祉施設や、役場、公民館などの住民の生活環境に係る公共インフラについては、概ね復旧が完了施設の供用が開始されている。
- 文教施設(幼稚園・小学校・中学校)の整備はおおむね完了し、平成30年4月から学校再開した。また、現在は教員住宅について整備中であり、平成31年3月までに完成予定である。



インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)

平成30年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H29.8公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
用排水路改良工事 (基盤整備促進事業)	村	18箇所	平成29年は用排水路整備工事の実施	平成29年度、用排水路整備工事完了。															平成29年度に工事完了
用排水路等整備工事 (基盤整備促進事業)	村	法面整備工事21箇所 ほ場客土工事2箇所 用排水路工事6箇所	-	平成29年度に測量設計を実施、完了。	測量設計が完了したもののについて、整備 工事を実施		●	→											平成29年度に測量設計完了 平成30年度に工事完了予定
林道野行大笹線 (高線量区域内路線)	村	未確認	帰還困難区域の整備方針検討後に着 手を検討	帰還困難区域の整備方針について検討 中のため、調査等は未実施。	平成30年度に、調査1箇所を実施する 予定。		●	.....▶											
<b>役場・公共施設</b>																			
村役場	村	地震による被害は少なかったが、避 難中に給水系統が破裂し、内装(天 井、内壁、床、電灯)が被災した。	-																平成26年度に工事完了
活性化センター	村	天井、内壁、床、駐車場の損傷	-																平成28年度に工事完了
健康増進センター	村	雨樋の破損・剣道場のサッシ破損・ 2F和室天井落下・進入路の舗装亀 裂・外壁に亀裂・アンカーボルト伸 長によるナットの緩み	-																平成28年度に工事完了
村民会館	村	地震による被害は少なかったが、避 難中に給水系統が破裂し、内装(天 井、内壁、床、電灯)が被災した。	-																平成26年度に工事完了
屋内ゲートボール場	村	地面、施設本体にクラック	-																平成28年度工事完了
<b>文教施設</b>																			
葛尾幼稚園	村	天井・照明器具等が被災	・屋根塗装工事 ・開園前清掃	平成29年12月、屋根塗装工事完了。 平成30年3月、開園前清掃完了。															平成29年度に工事完了
幼稚園園庭	村	-	-																
葛尾小学校	村	天井・照明器具等が被災	・開校前清掃	平成30年3月、開校前清掃完了。															平成29年度に工事完了
葛尾小学校	村	-	-																
学校プール(小学校及び中学校の共用)	村	プールサイドの沈下等	工事完了																平成29年度に工事完了
葛尾小学校校庭	村	暗渠排水、フェンス等	-																
葛尾小学校屋内運動場 (特別教室解体・改築工事)	村	不適格建築物(IS値0.3未満)	・開校前清掃	平成30年3月、開校前清掃完了。															平成29年度に工事完了
葛尾中学校 (法面復旧工事)	村	-	-																平成27年度に工事完了
葛尾中学校 (校舎・屋内運動場復旧工事)	村	地盤沈下。外壁にひび割れ																	
葛尾中学校校舎 (老朽、空調、トイレ、太陽光)	村	-	・開校前清掃	平成30年3月、開校前清掃完了。															平成29年度に工事完了
葛尾中学校屋外環境整備	村	運動器具の再設置等	工事完了																

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)

平成30年3月末現在

→ :工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H29.8公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
葛尾村学校給食センター	村	調理設備等が被災	・開校前清掃	平成30年3月、開校前清掃完了。															平成29年度に工事完了
教員住宅	村	-	-		教員住宅新築事業について、H30年4月から実施設計を行い、平成31年3月までに完成予定。	調査・設計		工事											平成28年度に工事完了 新築工事は、平成30年度に工事完了(予定)
<b>病院・福祉施設</b>																			
内科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッシの破損。	-																平成27年度に工事完了
歯科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッシの破損。平成27年度に工事完了。	-																平成27年度に工事完了
福祉センター(みどり荘)	村	天井、外壁の補修が必要。	H29年8月までに調査設計を実施し、9月から工事に着手する。	H29年3月までに修繕調査設計を実施した。	H30年7月から修繕工事を実施する予定。	工事													平成30年度に工事完了予定
老人憩いの家	村	外壁にひび割れ。鉄骨部材に腐食あり。	施設利用方法の検討	中止															平成29年度に、産業団地整備に係るため当該施設を取り壊すことを意思決定した。
<b>観光施設</b>																			
かつらお大尽屋敷跡公園	村	石垣の落下	復興工事に着手	平成29年度、石垣の修繕工事完了。															平成29年度に工事完了
もりもりランドかつらお	村	被災状況不明	被災調査の実施	H29年度、被災調査は未実施。	H30年4月から修繕調査設計を実施し、修繕工事(H30年度内に実施できるかは未定)を行う予定。	調査・設計													被災度調査実施後に、利用方針を検討
葛尾村宿泊交流館(せせらぎ荘)	村	機械設備一部損壊	-																平成27年度に工事完了
<b>公営住宅</b>																			
既設公営住宅	村	水漏れとひび割れあり。	-																平成27年度に工事完了
<b>除染</b>																			
先行除染	国	宿泊施設、中学校等の除染実施済み	-							実施済み									せせらぎ荘、みどり荘、葛尾中学校 平成23年度に完了
面的除染	国	平成24年9月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画改定 平成27年12月 面的除染終了	必要な除染のフォローアップを実施	必要な除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施													
仮置場	国	除染仮置場(25ヶ所)	除去土壌等の管理及び輸送による搬出	除去土壌等の管理及び中間貯蔵施設等への搬出を実施	除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復	除去土壌等の管理及び輸送等による搬出、原状回復													
<b>災害廃棄物処理</b>																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮焼却施設)稼働中	・引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施。	・対策地域内廃棄物の処理を実施 ・近隣市町村の除染廃棄物等の広域処理を開始	引き続き、 ・対策地域内廃棄物の処理を実施 ・近隣市町村の除染廃棄物等の実施	可燃性廃棄物の焼却処理													

## 葛尾村のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)		該当なし	
河川 (県管理)	◎	(復旧済み 2 箇所) / (被災 2 箇所)	H28 年度
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎ 使用再開 (H28. 4)		
下水道		該当なし	
農地・ 農業用施設	◎	[農地]復旧済 3 箇所／被災 3 箇所 [農業用施設]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 [農道]復旧済 5 箇所／被災 5 箇所	H27 年度
公共施設	◎	[復旧済]庁舎、公民館	H26 年度
医療福祉施設	○	[復旧済]葛尾村診療所 [復旧中] みどり荘	H30 年度
文教施設	○	[復旧済]幼稚園、小学校、中学校、学校給食センター 中学校体育館、学校プール(小学校及び中学校の共用) [復旧中]教員住宅	H30 年度
観光施設	▲	もりもりランド	
住宅	◎	[復旧済]村営住宅(12 戸) [建設済]災害公営住宅(11 戸)	H28. 12
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 27 年 12 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中(約 350 件解体済 /約 370 申請受付済) ・仮設焼却施設 稼働中	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし