

双葉地方広域市町村圏組合

(基本方針)

- 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、まず、衛生施設のごみ処理施設については、既に稼働している南部衛生センター、北部衛生センターの運用管理に努めていくとともに、焼却灰の処理先について環境省と協議を進めている。なお、南部衛生センターについては、施設の老朽化が進み、建て替えが必要なことから、施設更新のための計画策定を行い、検討を進めていく。また、火葬場については、帰還困難区域にあることから、代替施設等の整備を検討していく。
- 避難者支援としての双葉郡立仮設診療所については、北好間診療所が平成29年12月に開業しており、勿来診療所も平成30年4月に開業することで準備を進めている。
- 消防施設については、浪江・富岡・葛尾の各消防庁舎の整備を進めており、葛尾出張所は平成30年4月に運用開始、浪江消防署は平成30年4月に仮運用を開始した。富岡消防署及び浪江消防署は平成30年6月までの完全な完成を目指している。

インフラ復旧の工程表(福島県双葉地方広域市町村圏組合)

平成30年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H28.8公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
ごみ処理(焼却施設)																			
(楡葉町) 南部衛生センター	双葉地方広域市町村圏組合	稼働中	焼却灰等の処分先と焼却施設の更新について引き続き環境省と協議を進める。	焼却施設の更新と焼却灰等の処分先である特定廃棄物埋立処分施設への搬入方法について環境省と協議した(協議継続中)。	焼却施設の更新と焼却灰等の処分先である特定廃棄物埋立処分施設への搬入方法について引き続き環境省と協議を進める。	●	→										飛灰(対策地域内廃棄物)については、環境省の委託事業として南部衛生センター敷地内に当面保管している。		
(楡葉町) 南部衛生センター	双葉地方広域市町村圏組合	稼働中 昭和56年3月の竣工から37年を経過することから、現施設敷地内に改築を予定。	引き続き循環型社会形成推進地域計画の策定を目指す。	循環型社会形成推進地域計画を策定するための検討を行った。	引き続き循環型社会形成推進地域計画の策定を目指す。	●	→										一般廃棄物焼却施設の更新について、平成26年5月14日復興庁に要望している。平成27年度に基本計画等の策定を行い、環境省の循環型社会形成推進交付金事業で行うため平成30年度に地域計画を策定して平成35年度を目途に更新する予定。		
(浪江町) 北部衛生センター	双葉地方広域市町村圏組合	稼働中	焼却灰等の処分先について引き続き環境省と協議を進める。	焼却灰等の処分先について環境省と協議した(協議継続中)。	焼却灰等の処分先について引き続き環境省と協議を進める。	●	→										今後発生する焼却灰等は、敷地内に当面保管。		
ごみ処理(最終処分場)																			
(大熊町) クリーンセンターふたば	双葉地方広域市町村圏組合	第一原発から3km圏内 停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災 ※現在他区域で処理対応	環境省が引き続き今後の利用計画を提示して管理者会議等に説明する。	無し。	環境省が引き続き今後の利用計画を提示して管理者会議等に説明する。	●	→										環境省が8町村の生活ごみの焼却灰・不燃物の最終処分を特定廃棄物埋立処分施設(旧フクシマエコテック)において10年間行う計画		
し尿処理																			
(富岡町) 汚泥再生処理センター ※双葉環境センター 後継予定施設	双葉地方広域市町村圏組合	停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災 ※現在他区域で処理対応	今後発生する脱水汚泥についても、下水道汚泥と同様に民間処分場で処分する。	郡内各町村から発生した下水道汚泥と同様に当施設から発生した脱水汚泥についても、県外の民間処分場で処分した。	今後発生する脱水汚泥についても、下水道汚泥と同様に民間処分場で処分する。	●	→										今後発生する脱水汚泥は、民間処分場で処分。(下水道汚泥処理と同様)		
(富岡町) 双葉環境センター ※旧施設	双葉地方広域市町村圏組合	場内道路及び法面が崩落停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災	今後、富岡町の復興計画及び災害廃棄物処理場の状況により、環境省の直轄事業として施設解体の実施を目指す。	施設解体に向けて環境省と協議を進めた(協議継続中)。	今後、富岡町の復興計画及び災害廃棄物処理場の状況により、環境省の直轄事業として施設解体の実施を目指す。	●	→										富岡町の災害廃棄物処理場の状況により、環境省の直轄事業として実施予定。		
し尿汚泥・下水汚泥処理																			
(大熊町) 汚泥リサイクルセンター	双葉地方広域市町村圏組合	第一原発から3km圏内 停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災	汚泥処理については、広野町、楡葉町、富岡町、浪江町及び双葉環境センターの下水道等汚泥を民間処分場にて処分を実施する。	代替施設については関係機関と協議を進め基本構想の策定を行った(今後見直しを予定)。汚泥処理については、広野町、楡葉町、富岡町、浪江町及び双葉環境センターの下水道等汚泥を民間処分場にて処分を実施した。	汚泥処理については、広野町、楡葉町、富岡町、浪江町及び双葉環境センターの下水道等汚泥を民間処分場にて処分を実施する。	●	→										下水道等汚泥処理(民間処分場)		
						●	→										基本構想見直し	下水道担当課長会議で代替施設建設が必要である方針。 中間貯蔵施設候補地	
						●	→										協議		
火葬場																			
(双葉町) 斎場「聖香苑」	双葉地方広域市町村圏組合	帰還困難区域内 停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災	代替施設等について引き続き関係機関と協議をする。	代替施設等について関係機関と協議した(協議継続中)。	代替施設等について引き続き関係機関と協議をする。	●	→										協議・調査・設計・建設	再稼働の見通し困難で、代替施設が必要である方針。	
准看護師養成施設																			
(双葉町) 公立双葉准看護学院	双葉地方広域市町村圏組合	帰還困難区域内 停電中 目視では建物一部被災 仮校舎で稼働中	平成29年4月に開校する。	平成29年4月に開校した。	—														
双葉郡立仮設診療所(仮称)																			
(いわき市北好間) 双葉郡立仮設診療所(仮称)	双葉地方広域市町村圏組合	稼働中	平成29年9月に工事を完了させ、平成29年12月の開業を目指す。	平成29年9月に工事が完了し、平成29年12月に開業した。	—													双葉郡立仮設診療所(仮称)の躯体・外構部分を福島県、インフィル(内装・設備)部分を双葉地方広域市町村圏組合が主体となる工事の為、福島県担当部署との計画調整が必要	
(いわき市勿来酒井) 双葉郡立仮設診療所(仮称)	双葉地方広域市町村圏組合	工事完了し、稼働に向けて準備中。	平成29年6月にインフィル(内装・設備)工事に着手し、平成30年1月に工事を完了させる。 (復興公営住宅整備状況により工程に変更が生じる場合がある)	平成29年5月にインフィル(内装・設備)工事に着手し、平成29年12月に工事が完了した。	平成30年4月に開業する。	●	→										開業準備	双葉郡立仮設診療所(仮称)の躯体・外構部分を福島県、インフィル(内装・設備)部分を双葉地方広域市町村圏組合が主体となる工事の為、福島県担当部署との計画調整が必要	

●→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H28.8公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
双葉地方会館																			
(富岡町) 双葉地方会館	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	平成29年4月に帰還する。	平成29年4月に帰還した。	—														
消防庁舎																			
(浪江町) 浪江消防署	双葉地方広 域市町村圏 組合	避難指示解除準備区域内 地震により建物が被災	平成29年度から工事に着手し、平成30年3月までの完成を目指す。	平成29年度から工事に着手した。(工事継続中)	平成30年4月から仮運用を開始。平成30年6月までの完全な完成を目指す。	工事													
(富岡町) 富岡消防署	双葉地方広 域市町村圏 組合	帰還困難区域内 地震により建物が被災	平成29年度から工事に着手し、平成30年3月までの完成を目指す。	平成29年度から工事に着手した。(工事継続中)	平成30年6月までの完成を目指す。	工事													
(葛尾村) 浪江消防署葛尾出張所	双葉地方広 域市町村圏 組合	工事完了	平成29年度から工事に着手し、平成30年3月までの完成を目指す。	平成30年3月に完成した。	平成30年4月1日から運用開始。														

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 北部衛生センター	◎ 災害復旧済	・災害復旧済み、稼働中（焼却灰を敷地内に仮置中）	
最終処分場： クリーンセンターふたば	× 代替施設協議中	・中間貯蔵施設敷地内のため休止中 ・環境省が生活ごみの焼却灰・不燃物の最終処分として特定廃棄物埋立処分施設（旧フクシマエコテック）への搬入を計画。	未定
汚泥処理： 汚泥リサイクルセンター	▲ 代替施設協議中	・代替施設等について関係機関と協議中。	未定
火葬場： 斎場「聖香苑」	▲ 代替施設協議中	・代替施設等について関係機関と協議中。	未定
看護学校： 公立双葉準看護学院	◎ 災害復旧済	・南相馬市に仮設校舎整備済み、稼働中。	
消防庁舎： 富岡消防署	○ 建設工事中	・建設工事中。	平成 30 年度

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 南部衛生センター	◎ 災害復旧済	・災害復旧済み、稼働中（飛灰仮置中） ・老朽化に伴う改築を予定	
し尿処理： 汚泥再生処理センター	◎ 災害復旧済	・完成済み、稼働中	
し尿処理： 旧双葉環境センター	▲ 解体協議中	・施設解体に向けて環境省と協議中。	未定
仮設診療所： いわき市北好間	◎ 稼働中	・稼働中	
仮設診療所： いわき市勿来酒井	○ 工事完了	・工事完了し、開業に向けて準備中。	平成 30 年度
地方会館： 双葉地方会館	◎ 災害復旧済	・稼働中	
消防庁舎： 浪江消防署	○ 建設工事中	・建設工事中	平成 30 年度
消防庁舎 葛尾出張所	◎ 工事完了	・平成 30 年 4 月 1 日運用開始	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし