（様式1）

事業計画

福島県　川内村

（基本方針）

●村全地域において、日常生活の利便性を確保するため、村道の修繕・整備を急ぎ実施する。
●田畑及び森林等、生活圏における除染をフォローアップ含め、必要に応じた除染作業を進める。
●帰村者間のコミュニティ強化、健康促進のための環境整備も取り組む。

（復旧の概況）

●村道整備について、村民の生活圏に関しては概ね着手し、主要部分は完了している。今後は、必要性を考慮しながら順次着手をする。
●除染について、住宅・住宅周辺・農地回りについては完了している。
●福祉施設、生涯学習施設に関しては、実施・完了している。

インフラ復旧の工程表（福島県川内村）

●⟶ ：工程が見込めるもの　　●⋯⋯▶ ：工程が現時点で見込みにくいもの　　平成30年3月末現在

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標（H29.8公表）	H29年度に実施したこと(成果)	H30年度に実施すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
村道（維持工事）																			
村道	村	一部損傷/通行可	H29年度分の未修復区間6路線の改修工	H29年度分の未修復区間6路線の改修完了	H30年度分の未修復区間7路線の改修工	申請	発注・工事												平成30年度完了
造成工事																			
田ノ入工業団地造成工事	村	―	第1期工事完了	第1期工事完了、第2期発注完了	第2期工事完了	第2期工事													平成30年6月完了予定
改修工事																			
高塚山管理棟改修工事	村	―	工事設計完了	工事設計完了	本工事完了	本工事													管理等水道設備の改修 ソーラーパネルの設置
農業集落排水																			
上川内地区管路	村	稼働中	―																予定通り終了 （前回報告済み）
下川内地区管路 （旧緊急時避難準備区域）	村	稼働中	―																予定通り終了 （前回報告済み）
下川内地区管路 （旧警戒区域）	村	稼働中	―																予定通り終了 （前回報告済み）
林道																			
林道鷹鳥谷線他5路線	村	一部損傷／通行可	―																平成27年9-11月で終了（村単独）
文教施設																			
川内村室内型村民プール	村	大規模損壊／解体／新規建設中	-			施設運営													本体施設を平成28年4月施設オープン。駐車場等外構工事を平成28年度に完了。
川内村コミュニティセンター	村	建物一部損傷／稼働中	-																実施予定無し （再検討中）
川内村民体育センター	村	建物一部損傷／稼働中	-																平成27年度で終了
かわうち草野心平記念館 （天山文庫・阿武隈民芸館）	村	建物一部損傷／稼働中	-																平成27年度で終了
館山公園	村	施設一部損傷／稼働中																	平成29年度で終了

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標（H29.8公表）	H29年度に実施したこと(成果)	H30年度に実施すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼保連携認定こども園	村	新設(平成33年4月開園)	施設整備に係る基本構想・基本計画策定	基本構想・基本計画策定完了	基本設計・実施設計														平成29年度に教育施設の集約化と複合化を掲げた基本構想をまとめ、平成33年4月開園をめざし幼保連携型認定こども園の整備を進めます
医療施設																			
ゆふね	村	空調設備損傷／稼働中	―																平成27年度で終了
観光施設																			
いわなの郷	村	空調設備損傷／稼働中	-																具体的実施予定無し（検討）
かわうちの湯	村	稼働中	―																平成25年度で終了
高塚山キャンプ場	村	建物一部損壊、取水管破損／休止中	―																具体的実施予定無し（検討）
住宅整備																			
村営住宅（沢、宮坂）	村	建物一部損壊／使用中	-																
除染関係																			
旧緊急時避難準備区域	村	住宅周辺堆積残さ除染、農地周り森林除染実施完了	住宅周辺堆積残さ除染、農地周り森林除染完了																
先行除染	国	医療施設の付帯住宅の除染実施済み	―			実施済み													
面的除染	国	平成26年3月 面的除染終了	必要な除染のフォローアップを実施	必要な除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施													
仮置場	国	除染特別地域仮置場（2ヶ所）	除去土壌等の管理及び輸送による搬出	除去土壌等の管理、輸送による搬出を実施	除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復													
仮置場	村	実施済み	造成工事	造成工事実施	工事完了	造成工事				造成工事完了									

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標（H29.8公表）	H29年度に実施したこと(成果)	H30年度に実施すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	葛尾村仮設焼却施設で広域処理を実施	仮置場等の安全な管理。	仮置場等の安全な管理	可燃性廃棄物の焼却処理を実施	可燃性廃棄物の焼却処理													
米備蓄倉庫整備事業																			
米備蓄倉庫整備	村	一部損壊/一部使用可	倉庫建設完了																

様式３

川内村のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在）　※帰還困難区域を除く

工　　種	復旧の状況	内　容	（参考） 事業完了時期
道路 （市町村管理）	○	（復旧済　32 箇所）／（被災　39 箇所）	
河川 （市町村管理）		該当なし	
河川 （県管理）		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道		該当なし	
下水道 （農業集落排水）	◎	［集落排水施設］ 復旧済 3 箇所／被災 3 箇所	
農地・ 農業用施設	◎	［備蓄倉庫］1 箇所（新設）	
公共施設		該当なし	
医療福祉施設	◎	［復旧済］複合福祉施設ゆふね	
文教施設	◎	［機能回復］ 村民プール（新設） ［復旧済］体育センター、草野心平記念館、館山公園	
観光施設	○	［機能回復］いわなの郷、かわうちの湯 ［復旧中］高塚山管理棟、キャンプ場	管理棟 ⇒平成 30 年度
住宅	◎	［復旧済］村営 28 住宅（28 戸） ［建設済］災害公営住宅（25 戸）	
除染	◎	［実施済］ 面的除染が完了	平成 26 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等（約 102 件）の解体撤去工事を実施済 ・仮設焼却施設　解体撤去済 ・葛尾村の仮設焼却施設において、可燃性廃棄物の焼却処理を実施中	（H32 年度内）

【凡例】◎：復旧済・機能回復済　、○：復旧中・建設中　、▲：未着手　、／：該当なし、×：被災なし